

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

30 de Septiembre de 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Sinaloa**
Entidad federativa: Sinaloa
Clave Inst 011: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: Dra Soila Maribel Gaxiola Camacho
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo
Teléfono: 667 1 02 8476, 667 759 3873
Correo electrónico: solagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: MC. Jorge Pérez Rubio
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 667 759 7792
Correo electrónico: uasdcmrdireccion@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).	X				\$24,980,886.00	\$8,566,250.00	\$16,414,636.00	2 sanitarios, 9 laboratorios y 7 aulas	18	1205	Inicio de obra	Limpieza, trazo, excavación y armado.	10%	18/08/2022	31/12/2022	La obra presenta un retardo debido a incidencias recurrentes del tiempo, las cuales han afectado el proceso de la obra.							
TOTAL										18	1205.48													

Soila M. Gaxiola C.
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Jorge Pérez Rubio
MC. JORGE PÉREZ RUBIO
Director de Construcción y Mantenimiento

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
30 de Septiembre de 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

10%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra:

Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Clausen, S/N Pinos. Apartado postal 610.
Codigo Postal 82000.

FOTOS



EXCAVACION



EXCAVACION

Comentarios de los trabajos realizados:



ARMADO



EXCAVACION



ARMADO

Sóila Maribel Gaxiola Camacho
DRA. SÓILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Arq. Jorge Pérez Rubio
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
Director de Construcción Institucional