

Culiacán, Sinaloa a 04 de enero de 2023



Arq. Jorge Pérez Rubio
Director De Construcción Y Mantenimiento
Universidad Autónoma De Sinaloa
P R E S E N T E.-

Por este medio lo saludo cordialmente a la vez que aprovecho la ocasión para informarle el avance de obras a mi cargo:

OBRA EN PROCESO

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR.

Ubicación: UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA GUASAVE NOCTURNA EXTENSIÓN EL BURRIÓN, GUASAVE, SINALOA.

Programa: PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE SINALOA, EJERCICIO 2022.

no. de contrato: UAS-DCM-PIFES-LP-2022-002.

Contratista: CONSTRUCTORA CESECO S.A. DE C.V.

Informe de supervisión del 09 de diciembre al 31 de diciembre de 2022:

- actividades realizadas en el periodo: Limpieza, trazo y nivelación de terreno, excavación para red de drenaje pluvial, suministro e instalación de tubería de drenaje pluvial.
- Con corte al 31 de diciembre del 2022 la obra presenta un avance físico de 4.51% y un avance financiero del 35%

Esperando que esta información le sea de utilidad le envío un cordial saludo y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
S U R S U M V E R S U S

Ing. Fernando Rafael Montoya Zavala
Supervisor De Obras

C.C.P.-ARCHIVO