

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
 31 de Marzo 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Entidad federativa: Sinaloa

Clave Inst 911: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Nombre: Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
 Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo
 Teléfono: (667) 1 02 84 76 Y (667) 7593873
 Correo electrónico: soilagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Nombre: Arq. Jorge Perez Rubio
 Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
 Teléfono: (667) 7597792
 Correo electrónico: uascdireccion@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Academica Facultad de Ciencias del Mar, Construccion de Modulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorios y aulas (Primer Nivel)	X				\$24,980,886.00	\$0.00	\$24,980,886.00			1205			0%	30/05/2022	31/12/2022	En espera de la aprobacion de cambio de metas							
						\$24,980,886.00		\$24,980,886.00	TOTAL	0	1205.48													

Soila M. Gaxiola e.
 DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

Arq. Jorge Pérez Rubio
 ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Marzo 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE REYNOSA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Unidad Académica Facultad de Ciencias de Mar, Construcción de Modulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Claussen, S/N Pinos. Apartado postal 610.
Codigo Postal 82000.

FOTOS




Fachada lateral derecha iluminación exterior.




Fachada lateral izquierda iluminación exterior.

Comentarios de los trabajos realizados:



Conexión de planta de emergencia.



Espejos en servicio sanitario.

Soila M. Gaxiola Camacho
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO

Jorge Pérez Rubio
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO