

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

30 de Junio 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Sinaloa

Entidad federativa: Sinaloa

Clave Inst 911: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Nombre: Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo
Teléfono: (667) 1 02 84 76 Y (667) 7593873
Correo electrónico: sollagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Nombre: MC. Jorge Pérez Rubio
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (667) 7597732
Correo electrónico: uasdmdireccion@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adicciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantiable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas				
																				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).	X				\$24,980,886.00	\$0.00	\$24,980,886.00	2 sanitarios, 9 laboratorios y 7 aulas	18	1205			0%	18/08/2022	31/12/2022	En proceso de licitación							
						\$24,980,886.00		\$24,980,886.00	TOTAL	18	1205.48													

Soila M. Gaxiola C.
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Jorge Pérez Rubio
MC. JORGE PÉREZ RUBIO
Director de Construcción y Mantenimiento

2022

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
30 de Junio 2022

AÑO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PINAR DEL RÍO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO

Porcentaje de avance

0%

PROYECTO 1 Nombre de la obra

Unidad Académica Facultad de Ciencias de Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Claussen, S/N Pinos. Apartado postal 610.
Codigo Postal 82000.

FOTOS



sembrado de edificio



sembrado de edificio

Comentarios de los trabajos realizados:



sembrado de edificio



sembrado de edificio



sembrado de edificio

Soila M. Gaxiola
DRA. SOILA MARIBEL GAXIO LA CAMACHO
Coordinadora General de Planificación y Desarrollo

Jorge Pérez Rubio
ARQ. JORGE PÉREZ RUBIO
Director de Construcción y Mantenimiento