

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

31 de Diciembre de 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre Universidad Autónoma de Sinaloa

Entidad federativa: Sinaloa

Clave Inst 911: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho

Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Teléfono: 667 1 02 8476, 667 759 3873

Correo electrónico: soilagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Nombre: MC. Jorge Pérez Rubio

Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 667 759 7792

Correo electrónico: uasdcmdireccion@hotmail.com



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada					
		Obras de comunidad	Equipoamiento	Adiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuando inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar. Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).	X				\$24,980,886.00	\$15,296,127.82	\$9,684,758.18	2 sanitarios, 9 laboratorios y 7 aulas	18	1205	Cimentacion	Estructura	50%	18/08/2022	31/03/2023								
TOTAL									18	1205.48														
						\$24,980,886.00	\$15,296,127.82	\$9,684,758.18																

Soila M. Gaxiola Camacho
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Jorge Pérez Rubio
MC. JORGE PÉREZ RUBIO
Director de Construcción y Mantenimiento

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado

31 de Diciembre de 2022

FECHA DE SCRIBE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

50%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra **Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (primer nivel).**

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Clausen, S/N Pinos, Apartado postal 610.
Codigo Postal 82000.

FOTOS



CIMENTACION



RELLENO



RELLENO



RELLENO

Comentarios de los trabajos realizados:

- 1.-CIMENTACION
- 2.-RELLENO

ARMADO

Soila M. Gaxiola Camacho
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Jorge Pérez Rubio
MO. JORGE PEREZ RUBIO
Director de Fomento Institucional